

## ***DETERMINA DIRIGENZIALE***

### ***AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI***

***N° 1797 del 29/10/2024***

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TERRAZZO DELL'IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA, SITO IN VIA G. MARCONI, 51. CIG: B11B69B4CC ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FURII MARINO SRL CON SEDE LEGALE IN LOC. MONTECCHIA, SNC 64020 CASTELLALTO - TERAMO, P.IVA E C.F.: 02086550676
-----------------	--

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI:**

- 1) la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- 2) la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R n. 64/98;
- 3) la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
- 4) la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l'art. 11 bis della L.R. 64/1998 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;
- 5) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1 dicembre 1999 con la quale è stata costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;

**VISTO** il vigente Regolamento di A.R.T.A. Abruzzo, adottato con Deliberazione del Direttore Generale di ARTA Abruzzo n. 112 del 27/10/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2024;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 20 c.1 della L.R. 2/2019, con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;

**VISTI:**

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
- la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- il D.Lgs. 36/23, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- il D.L. n° 77 del 31/5/2021 “*Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza.....*”

**VISTA** **la determina N° 2008 del 21/12/2023** con la quale sono state impegnate le somme necessarie ed è stato dato l'avvio alla procedura per l'affidamento della SFTE, CSP, CSE e nomina RUP, giusto impegno contabile 2022/1/593/2 di € 330.000,00;

**DATO ATTO** che gli oneri economici derivanti dall'attuazione dei sopra citati lavori pari a €. **330.000,00** sono stati sub impegnati dal Capitolo 01.03.2.02.583.0, impegno



2022/1/593/2 che presenta la necessaria disponibilità;

**CONSIDERATO** che con **determina N° 530 del 8/4/24** è stata affidata la progettazione e D.LL: inerente i *“Lavori di efficientamento energetico, fpo di pannelli fotovoltaici, nel Distretto Arta di Pescara in Via G. Marconi, 51, Pescara”* alla ditta *“SERVICETEC srl”* con sede nel Comune di Corropoli in Via G. Galilei snc, pec: [servicetecsrl@legalmail.it](mailto:servicetecsrl@legalmail.it); PI: 01905900674;

**CONSIDERATO** che con **Determina n° 1230 del 29/07/2024** i lavori di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TERRAZZO DELL'IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA, SITO IN VIA G. MARCONI, 51. CIG: B11B69B4CC sono stati affidati alla ditta FURII MARINO srl con sede legale in loc. MONTECCHIA, snc 64020 CASTELLALTO- TERAMO, P.IVA e C.F.: 02086550676 per l'importo di Euro **130.801,8012** oltre euro 15.000 per la sicurezza, il tutto oltre iva al 10% e quindi complessivamente per **Euro 160.381,98**;

**CHE** la somma complessiva di cui sopra, pari ad **euro 160.381,98** è stata già impegnata nel Capitolo *01.03.2.02.583.0* denominato *“Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA”* del Bilancio di Previsione 2023-2025 competenza bilancio 2024, impegno contabile **2022/1/593/7** che presenta la necessaria disponibilità;

**CHE** con Determina n° 1546 del 24/09/2024 è stato approvato e liquidato il **Primo SAL** alla ditta Furii Marino srl, per aver effettuato di tutti i lavori previsti, come risultava dal Certificato di Pagamento, per la somma netta di **Euro 105.380,00**;

**RAVVISATA** la necessità di eseguire nuovi e differenti lavori e quindi di redigere ed approvare la Perizia di Variante tecnica e suppletiva come trasmessa dal Progettista e D.LL., costituita dai seguenti elaborati:

- 1\_ Relazione tecnica, QER, Certificato di pagamento ed atto di sottomissione
- 2\_ Elenco prezzi
- 3- Computo metrico
- 4- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**DATO ATTO** che per la procedura in oggetto è stato acquisito il codice CIG: **B11B69B4CC**;

**CONSIDERATO** che il nuovo QER della Perizia è il seguente:

Efficientamento energetico tramite fpo di pannelli fotovoltaici sul terrazzo dell'immobile sito nel Comune di Pescara, Via G. Marconi, 51 - <b>PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA</b>			
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
←	A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€



IMPO RTO PER	A.1	Importo dei lavori		
			189.368,20	
		ribasso	11,07%	20.963,06
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		15.000,00
		Importo lavori soggetti compreso sicurezza		183.405,14
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZ.		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	progettazione e d.ll.		24.826,00
	B.2	FONDO INCENTIVANTE	1,60%	3.029,89
	B.3	CSE+CSP (70% su 12,276,08 euro)		9.500,00
				37.355,89
C. IVA		C. I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori di ristrutturazione	10%	18.340,51
	C.2.1	CNPAIA su prog. + D.LL.	4%	993,04
	C.3.1	I.V.A. su progettaz. e d.ll.	22%	5.680,19
		totale iva tasse ed altro		25.013,74
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		245.774,77

**DATO ATTO** che l'importo dei lavori da affidare alla ditta Marino Furii srl passa da Euro 145.801,87 c/o sicurezza oltre iva, ad Euro 183.405,14 c/o sicurezza, oltre iva e quindi, con un incremento di **Euro 37.603,27 oltre iva per un totale di € 41.363,60**

**RICHIAMATO** l'art.120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/23, che consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

*1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*

*2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

**ACCERTATO** che le ragioni di cui sopra indentificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c), rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritte nei documenti allegati alla presente determina;

**RICHIAMATO** inoltre l'ex art.120, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 ove dispone: *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice".*

**VISTO** l'atto o di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta Furii, dal



Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, prevedendo un'ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a **5 (cinque)** giorni lavorativi e il concordamento i nuovi prezzi come indicati negli elaborati allegati

**DATO ATTO** **di sub impegnare** la somma complessiva pari ad **Euro 41.363,60** dal Capitolo 01.03.2.02.583.0, su impegni contabili: 2022/1/593/5 per euro 20.000,00 su impegno 2022/1/593/5 euro 21.363,60 che presentano la necessaria disponibilità;

**VISTO** il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento di Contabilità, sulle fatture è stato apposto il visto di regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile, o suo delegato, del Distretto o area di riferimento agenziale assegnatario della fornitura di cui trattasi;

**VISTI** gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. **di approvare** la Perizia di Variante tecnica e suppletiva trasmessa dal D.LL. relativa alla *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo dell'immobile sede del distretto arta di Pescara, sito in Via G. Marconi, 51”* costituita dai seguenti elaborati:  
*1\_ Relazione tecnica, QER, Certificato di pagamento ed atto di sottomissione*  
*2\_ Elenco prezzi*  
*3- Computo metrico*  
*4- Verbale di concordamento nuovi prezzi*
2. **di affidare** i lavori aggiuntivi pari ad **Euro 37.603,27 oltre iva** al 10% alla ditta FURII Marino srl con sede legale in loc. Montecchia, snc 64020 Castellalto- Teramo, P.IVA e C.F.: 02086550676 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
3. **di sub impegnare** la somma complessiva pari ad **Euro 41.363,60** dal Capitolo 01.03.2.02.583.0, su impegni contabili: 2022/1/593/5 per euro 20.000,00 su impegno 2022/1/593/5 euro 21.363,60 che presentano la necessaria disponibilità
4. **di dare**, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da comunicazione già acquisita sul conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG e del CUP;



6. **di dare atto** che è stato acquisito il DURC relativo alla regolarità contributiva, così come la comunicazione sul conto dedicato e la certificazione di cui all'ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 sono già stati acquisiti;
7. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
8. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
10. **di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Data, 29/10/2024

GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

